

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนแรด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรอินทรีย์วิถีชีวิตอย่างยั่งยืน

ลำดับที่	รายจ่าย	โครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน
๑	ค่าครูในศั	ค่าจ้างซื้อเครื่องสูบน้ำ	๒๖-๓.ค.-๖๖	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	เสร็จสิ้น
๒	เงินอุดหนุน	อุดหนุนกลุ่มผู้ใช้น้ำ RSP๒๒	๑๙-๓.ค.-๖๗	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	เสร็จสิ้น
๓	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการขุดลอกหนองคู หมู่ ๕	๒๗ พ.ค.- ๒๖ ก.ค.๖๗	๒๗๒,๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๗๐,๐๐๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	เสร็จสิ้น
๔	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการขุดลอกหนองสำโรง หมู่ ๑๕	๑๒ มิ.ย- ๑๑ ก.ค.๖๗	๔๘๗,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๘๕,๐๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	เสร็จสิ้น
รวมทั้งสิ้น				๑,๔๐๙,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๔๐๕,๐๐๐.๐๐	๕,๖๐๐.๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว

ลำดับที่	รายจ่าย	โครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน
๑	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คลล.จาก ศพด.บ้านหนองตอฯ - หน้าโรงเรียนบ้านหนองตอ - บัวเสียว หมู่ ๗	๒๗ พ.ค.-๒๖ ก.ค.๖๗	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๗๒,๐๐๐.๐๐	๒๘,๐๐๐.๐๐	เสร็จสิ้น
๒	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คลล.จากต้นจามจุรีท้ายหมู่บ้าน - แยกถนนสี่แฉกรเพื่อการเกษตรบ้านยางนางเมา หมู่ ๔	๒๗ พ.ค.-๒๗ ก.ค.๖๗	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๘๗,๕๕๒.๐๙	๑๒,๔๔๗.๙๑	เสร็จสิ้น
๓	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คลล.จากถนน คลล.เดิมได้ขยับบ้านหนองตอ - ทางแยกคลองทุ่งหนองหมี่ หมู่ ๑๔	๒๗ พ.ค.-๒๗ ก.ค.๖๗	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๕๕,๐๐๐.๐๐	๔๕,๐๐๐.๐๐	เสร็จสิ้น
๔	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คลล.จากสามแยกบ้านนายอิม เมืองจันทร์ - สี่แยกหนองแหวนคำ หมู่ ๑๐	๑ มิ.ย.-๓๐ ก.ค.๖๗	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๔๕,๐๐๐.๐๐	๕๕,๐๐๐.๐๐	เสร็จสิ้น
รวมทั้งสิ้น				๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๕๕๔,๕๕๒.๐๙	๑๔๐,๔๔๗.๙๑	

โครงการที่จ่ายขาดเงินสะสม ในการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายจ่าย	โครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผู้กหัก (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ
๑	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากถนน คสล.เดิม-นามางยุพิน โส พัง หมู่ ๑	๕ มิ.ย- ๓ ส.ค.๖๗	๕๕๓,๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๓,๑๐๐.๐๐	เสร็จสิ้น
๒	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมเพรีนและฝักกลบ หมู่ ๒	๒๑ มิ.ย - ๒๐ ก.ค. ๖๗	๑๖๙,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๖๙,๐๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	เสร็จสิ้น
๓	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านโนนทรายน้อย-ถนนลาดยางไปบ้านหนองอ้อย หมู่ ๓		๑,๕๖๔,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-	๑,๕๖๔,๕๐๐.๐๐	ยังไม่ดำเนินการ
๔	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านหนองหินน้อย - นามางยุพินนอก หมู่ ๕	๒๑ มิ.ย - ๑๙ ส.ค. ๖๗	๕๕๗,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	เสร็จสิ้น

ลำดับที่	รายจ่าย	โครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน
๕	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุกจากนายนายสุบรรณ ชินวงศ์ - แกมกับบ้านโนนทราย หมู่ ๖	๑๒ มิ.ย. - ๑๑ ก.ค. ๖๗	๒๔๐,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๔๘,๐๐๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	เสร็จสิ้น
๖	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนดินจากนายนายเสว สีหาบุตร - นามางสมัย เพียรเสมอ หมู่ ๖	๒๒ พ.ค. - ๒๐ มิ.ย. ๖๗	๔๘๔,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๘๔,๐๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	เสร็จสิ้น
๗	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการยกระดับถนนคสล.จากสามแยกบ้านนางสมร ราษฎร์บ้านนางสมศรี กาฬปักษ์ หมู่ ๗	๓ ก.ค. - ๓๑ ส.ค. ๖๗	๓๒๒,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๒๒,๐๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	เสร็จสิ้น
๘	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุกจากหนองเืองตาย-คันไ้ดร์ หมู่ ๗	๒๔ พ.ค. - ๒๓ มิ.ย. ๖๗	๒๘๗,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๘๗,๐๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	เสร็จสิ้น

ลำดับที่	รายจ่าย	โครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผู้กั้น (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน
๙	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล.รอบหมู่บ้านจากสามแยกวัดเก่า-ท่านายแก้ว หมู่ ๘	๑ มิ.ย. - ๓๐ ก.ค. ๖๗	๔๙๙,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	เสร็จสิ้น
๑๐	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางอุดมศรี-ทุ่งหัวควาย หมู่ ๙	๑๔ มิ.ย. - ๑๓ ส.ค. ๖๗	๔๔๐,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๔๐,๐๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	เสร็จสิ้น
๑๑	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการขยายจากแยกบ้านนายบัวลอย-สามแยกหนองแมว หมู่ ๑๐	๓๑ พ.ค. - ๓๐ มิ.ย. ๖๗	๑๖๐,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	เสร็จสิ้น
๑๒	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำและวางท่อ คสล.จากบ้านนางดวงใจ เสียงสามะ-บ้านนายหัน คำพันธ์ หมู่ ๑๑	๓๐ มิ.ย. - ๒๘ มิ.ย. ๖๗	๑๘๖,๗๐๐.๐๐	๓๔,๓๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๒๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	เสร็จสิ้น

ลำดับที่	รายจ่าย	โครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ
๑๓	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากสวนนางพูน แม่ทอง-นานาชาติ สุรัตน์ ชินวงศ์ หมู่ ๑๑	๓ ก.ค. - ๓๑ ส.ค. ๖๗	๓๒๓,๙๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๒๒,๐๐๐.๐๐	๑,๙๐๐.๐๐	เสร็จสิ้น
๑๔	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านยาง-พูนังเกนน้ำ หมู่ ๑๓	๑ มิ.ย. - ๒๙ ก.ค. ๖๗	๔๔๙,๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๔๗,๐๐๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	เสร็จสิ้น
๑๕	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากแยกบ้านนางสมศรี สุขแบบ-บ้านนางวิเล่ สาสุสันต์ หมู่ ๑๔	๒๑ มิ.ย. - ๑๙ ส.ค. ๖๗	๔๙๖,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๔,๐๐๐.๐๐	๒,๖๐๐.๐๐	เสร็จสิ้น
	รวมทั้งสิ้น			๖,๔๘๗,๓๐๐.๐๐	๓๕,๓๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๐๓๑,๐๐๐.๐๐	๑,๔๕๖,๖๐๐.๐๐	

โครงการที่ช่วยเหลือและส่งเสริม ในการประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายละเอียด	โครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผู้พัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ
๑	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังโดยลงหินคลุกจากสามแยกมาจนถึงลำภา สาขาวิสัย-คลองส่งน้ำ หมู่ ๒	๑๒ ต.ค.-๑๐ พ.ย.๖๗	๒๒๙,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-	๒๒๙,๕๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล.จากบ้านนายสมบัติ สามี-ถนนกลางบ้าน หมู่ ๒		๑๑๐,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-	๑๓๐,๘๐๐.๐๐	ยังไม่ดำเนินการ
๓	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล.ภายในหมู่บ้านจากสวนนายอนันต์ คำวัน-บ้านนายบุญเรือง พจนานโสภา หมู่ ๒		๘๑,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-	๘๑,๔๐๐.๐๐	ยังไม่ดำเนินการ
๔	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านดอนแรด หมู่ ๒,๑๔,๑๕		๓,๑๒๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-	๓,๑๒๔,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ดำเนินการ

ลำดับที่	รายจ่าย	โครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน
๕	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากแยกคลองชลประทาน-บ้านโนนทรายน้อย หมู่ ๓		๔๕๙,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-	๔๕๙,๕๐๐.๐๐	ยังไม่ดำเนินการ
๖	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากสวนนางแพน แงทอง-นายนสุรัตน์ ชินวงศ์ หมู่ ๔		๔๙๐,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-	๔๙๐,๖๐๐.๐๐	ยังไม่ดำเนินการ
๗	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากแยกประตูน้ำบ้านโป่งทิศตะวันออก-นายนพรัตน์ พิมพรัตน์ หมู่ ๕		๔๕๘,๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-	๔๕๘,๑๐๐.๐๐	ยังไม่ดำเนินการ
๘	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงถนนดินและยกระดับสูง ๑ เมตร ลงหินคูลูกจากโรงประปา-นายนสมชาย ชินวงศ์ หมู่ ๖		๔๙๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-	๔๙๒,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ดำเนินการ

ลำดับที่	รายจ่าย	โครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน
๙	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างยกระดับถนน คลส. จากศาลากลางบ้าน-บ้านนายทองใบ ชินวงศ์ หมู่ ๖		๒๖๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-	๒๖๙,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ดำเนินการ
๑๐	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลกจากโนนลิเกช้าง-คูคันไตร์ (กุดถ้ำเมย) หมู่ ๗		๔๔๙,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-	๔๔๙,๕๐๐.๐๐	ยังไม่ดำเนินการ
๑๑	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างยกระดับถนน คลส. จากถนน คลส.เดิม-บ้านนายบุญมี เพศหงษ์ หมู่ ๘		๔๔๑,๗๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-	๔๔๑,๗๐๐.๐๐	ยังไม่ดำเนินการ
๑๒	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คลส.จากบ้านนายแก้ว - บ้านนายบุญเทียม หมู่ ๘		๖๑,๓๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-	๖๑,๓๐๐.๐๐	ยังไม่ดำเนินการ

ลำดับที่	รายจ่าย	โครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน
๑๓	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนาย สกฤษดิ์ ร่วมจิตร - คลองชลประทาน หมู่ ๙		๑๓๘,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-	๑๓๘,๔๐๐.๐๐	ยังไม่ดำเนินการ
๑๔	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายฉวี กลีบบัว-หลังบ้าน นายสิงห์ กลีบบัว หมู่ ๙		๔๕๓,๓๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-	๔๕๓,๓๐๐.๐๐	ยังไม่ดำเนินการ
๑๕	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้าง ยกระดับถนน คสล. จากบ้านนางอัญญา เพ็งพันธุ์ - บ้านนาง แพน แห่ง หมู่ ๑๑		๔๒๙,๗๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-	๔๒๙,๗๐๐.๐๐	ยังไม่ดำเนินการ
๑๖	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างทาง ทอระบายน้ำห้วยไผ่ หมู่ ๑๑	๑๒ ต.ค-๑๐ พ.ย. ๖๗	๒๒๒,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-	๒๘๒,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจคงเหลือ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายจ่าย	โครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน
๑	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตสายทางบ้านหาญฮี หมู่ที่ ๓, หมู่ที่ ๑๒, หมู่ที่ ๑๖		๔,๗๗๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-	๔,๗๗๘,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒	ครุภัณฑ์	จัดซื้อเสาไฟฟ้าแบบรอกติงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดี ประกอบแบตเตอรี่ และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัวใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์แยกส่วนตามบัญชีนวัตกรรมไทย จำนวน ๑๔๔ ชุด		๙,๙๓๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-	๙,๙๓๖,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
รวมทั้งสิ้น				๑๔,๗๑๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-	๑๔,๗๑๔,๐๐๐.๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ลำดับที่	รายละเอียด	โครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน
๑	ค่าใช้สอย	โครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ	๑-๑๕ พ.ย. ๖๖	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	เสร็จสิ้น
๒	ค่าใช้สอย	ค่าธรรมเนียมในการสอบเขตรังวัดที่ดินสาธารณประโยชน์		๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๓	ค่าใช้สอย	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	๑๒ ส.ค. ๖๗	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๙,๓๒๕.๐๐	๖๗๕.๐๐	เสร็จสิ้น
๔	ค่าใช้สอย	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๑๒ ส.ค. ๖๗	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๙,๘๙๐.๐๐	๑๑๐.๐๐	เสร็จสิ้น
	รวมทั้งสิ้น			๑๙๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒๙,๒๑๕.๐๐	๗๘๕.๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

ลำดับที่	รายจ่าย	โครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ
๑	งบกลาง	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๓,๖๓๘,๐๐๐.๐๐	๗๔๑,๓๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๔,๒๗๘,๔๐๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	เสร็จสิ้น
๒	งบกลาง	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๔,๗๔๔,๘๐๐.๐๐	๖๔๔,๑๘๖.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๔๓๘,๔๐๐.๐๐	๕๘๖.๐๐	เสร็จสิ้น
๓	งบกลาง	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕๗,๐๐๐.๐๐	๑๓,๐๐๐.๐๐	เสร็จสิ้น
๔	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑ ต.ค. ๖๖ - ๑๕ ต.ค. ๖๗	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๙,๙๙๐.๐๐	๑๐.๐๐	เสร็จสิ้น
๕	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายตามโครงการวันท้องถิ่นไทย	๑๘ มี.ค. ๖๗	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	เสร็จสิ้น
๖	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น		๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับที่	รายจ่าย	โครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน
๗	ค่าใช้สอย	โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลคอนแตรสร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปี	๑๓-๑๔ ธ.ค. ๖๖	๐.๐๐	๙๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	เสร็จสิ้น
	ค่าใช้สอย	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างพนักงานจ้าง	๑๓ พ.ค. ๖๗	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๒๓,๙๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	เสร็จสิ้น
๘	เงินอุดหนุน	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน	๑๔.ธ.ค.-๖๗	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	เสร็จสิ้น
๑๐	เงินอุดหนุน	อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ กิ่งกาชาดอำเภอรัตนบุรี		๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๑	ค่าใช้สอย	โครงการพัฒนาจัดเก็บรายได้	๑๗ เม.ย. - ๓๐ พ.ค. ๖๗	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๙,๖๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	เสร็จสิ้น
๑๒	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	๒๗ ธ.ค. ๖๖ - ๑๘ เม.ย. ๖๗	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๙,๗๐๐.๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐	๖๖,๐๘๐.๐๐	๒๒๐.๐๐	เสร็จสิ้น

ลำดับที่	รายจ่าย	โครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน
๒๐	เงินอุดหนุน	อุดหนุนโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของพอเพียง	๒๓.ต.ค.-๖๗	๖๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	เสร็จสิ้น
๒๑	เงินอุดหนุน	อุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันทักษะเด็กนักเรียนประถมศึกษา	๑๘.ต.ค.-๖๗	๗๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	เสร็จสิ้น
๒๒	เงินอุดหนุน	อุดหนุนโครงการสนับสนุนบุคลากรช่วยสอน	๑๔.ต.ค.-๖๗	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	เสร็จสิ้น
๒๓	เงินอุดหนุน	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านดอนแรด (จินตวิทยาคาร)	๒๖.ต.ค.-๖๖	๖๗๗,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๖๖๖,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	เสร็จสิ้น
๒๔	เงินอุดหนุน	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโนนทราย	๙.พ.ย.-๖๖	๓๔๐,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๑,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๑๘,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	เสร็จสิ้น
๒๕	เงินอุดหนุน	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบึง - ยางประชาสรรค์	๒๖.ต.ค.-๖๖	๖๕๑,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๘,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	๖๒๒,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	เสร็จสิ้น

ลำดับที่	รายจ่าย	โครงการ	ระยะเวลาในการ การดำเนินงาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผู้กัพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการ ดำเนินงาน
๒๖	เงินอุดหนุน	อุดหนุนโครงการ อาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านหนองค้อ - บัวเสียว	๕-ม.ค.-๖๗	๓๕๑,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๕๓,๗๐๐.๐๐	๐.๐๐	เสร็จสิ้น
๒๗	เงินอุดหนุน	อุดหนุนโครงการ อาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านหนองหิน	๕-ม.ค.-๖๗	๔๔๐,๐๐๐.๐๐	๗๕,๐๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๑๔,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	เสร็จสิ้น
๒๘	เงินอุดหนุน	อุดหนุนโครงการ อาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านหาญฮี	๕-ม.ค.-๖๗	๖๑๔,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๓๔,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	เสร็จสิ้น
๒๙	เงินอุดหนุน	อุดหนุนโครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้ ตามหลักเศรษฐกิจ พอเพียง		๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๓๐	เงินอุดหนุน	อุดหนุนโครงการ สนับสนุนบุคลากร ช่วยสอน		๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๓๑	ค่าใช้จ่าย	การป้องกันและระงับ โรคติดต่อ		๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๙๑,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๘,๔๐๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๓๒	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายโครงการ รณรงค์ป้องกันและ กำจัดยุงลาย	๑ เม.ย. ๓๑ ก.ค. ๖๗	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓๑,๖๕๒.๗๐	๓๔๗.๓๐	เสร็จสิ้น

ลำดับที่	รายการ	โครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน
๔๕	เงินอุดหนุน	อุดหนุนสำนักงานจังหวัดสุรินทร์	๘-๙.๑-๖๗	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	เสร็จสิ้น
๔๖	เงินอุดหนุน	อุดหนุนอำเภอรัตนบุรี		๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๔๗	ค่าใช้สอย	โครงการจัดการแข่งขันกีฬายาวชนและประชาชนตำบลเสด็จใต้ตำบลเข้มแข็ง	๑๐ ก.พ.-๑๐ มี.ค. ๖๗	๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๓๓,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๖๖๖,๑๐๕.๐๐	๙๕.๐๐	เสร็จสิ้น
๔๘	ค่าใช้สอย	โครงการส่งเสริมกีฬาประชาชนร่วมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์		๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๔๙	ค่าวัสดุ	ค่าวัสดุกีฬา	๒๗-๙.๑-๖๗	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๙,๔๖๐.๐๐	๕๔๐.๐๐	เสร็จสิ้น
๕๐	ค่าใช้สอย	โครงการเข้าร่วมงานมหกรรมงานช้างสุรินทร์	๑๓-๑๕.๑-๖๗	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	เสร็จสิ้น
๕๑	ค่าใช้สอย	โครงการเข้าร่วมจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒๘-๓๐ มี.ค.๖๗	๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๙,๙๕๐.๐๐	๕๐.๐๐	เสร็จสิ้น

ลำดับที่	รายจ่าย	โครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน
๕๒	ค่าใช้สอย	โครงการติดตั้งประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลดอนแรด	๒๐-พ.ค.-๖๗	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๗๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒๕,๗๗๖.๐๐	๒๒๔.๐๐	เสร็จสิ้น
๕๓	ค่าใช้สอย	โครงการทำบุญตักบาตรเทศกาลเข้าพรรษา	๒๑ ก.ค. - ๑๗ ต.ค. ๖๗	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	เสร็จสิ้น
๕๔	ค่าใช้สอย	โครงการฝึกอบรมปฏิบัติธรรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการ ^{๐.๐๐}	๑๘-ก.ค.-๖๗	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๘,๗๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	เสร็จสิ้น
๕๕	ค่าใช้สอย	โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมฮีตสิบสอง คองสิบสี่	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	เสร็จสิ้น
๕๖	ค่าใช้สอย	โครงการอนุรักษ์ประเพณีแข่งเรือตำบลดอนแรด	๒๑-พ.ย.-๖๖	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๘๑,๔๐๐.๐๐	๖๘,๔๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	เสร็จสิ้น
๕๗	ค่าใช้สอย	โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวันสงกรานต์	๑๓-๓.ย.-๖๗	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓๖,๙๒๓.๐๐	๗๗.๐๐	เสร็จสิ้น
๕๘	ค่าใช้สอย	ประเพณีนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ (บุญเดือนสาม)	๒๗-ก.พ.-๖๗	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	เสร็จสิ้น

ลำดับที่	รายจ่าย	โครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ
๕๙	เงินอุดหนุน	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลดอนแรดในการจัดงานประเพณีพ้องถิ่น	๒๐-พ.ค.-๖๗	๐.๐๐	๑๕๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	เสร็จสิ้น
๖๐	ค่าครูเกษียณ	ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแรงดันสูง	๒๐-ส.ค.-๖๗	๑๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	เสร็จสิ้น
๖๑	ค่าครูเกษียณ	ค่าจัดซื้อชุดบู๊ทกี	๒๑-ส.ค.-๖๗	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	เสร็จสิ้น
๖๒	ค่าครูเกษียณ	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำเบนซิน	๑-ส.ค.-๖๗	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	เสร็จสิ้น
๖๓	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันตลาดนัดชุมชน		๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
รวมทั้งหมด				๒๗,๙๘๙,๕๕๐.๐๐	๒,๔๑๓,๒๘๖.๐๐	๑,๕๐๕,๒๒๐.๖๕	๑๘๕,๙๐๐.๐๐	๒๘,๖๒๐,๒๕๕.๙๔	๙๒,๓๖๙.๔๑	

[illegible]

សេចក្តីបង្គាប់ប្រកាសនេះមានឥទ្ធិពលចាប់ពីថ្ងៃចេញផ្សាយតទៅ រហូតដល់ការកំណត់ដាច់ខាតដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ។

[illegible][illegible][illegible][illegible]

ក្រសួងព្រៃនេសាទ រុក្ខាប្រមាញ់ និង តំបន់ការពារ រដ្ឋបាលរដ្ឋបាល

[illegible][illegible]

ក្រុមហ៊ុនបានរៀបចំការងារសាងសង់ផែនការដោយមានលក្ខណៈទូទៅ និងជាក់លាក់

[illegible][illegible]

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

នគរបាលម្នាក់បានបញ្ជូនសំណាកទៅពិសោធន៍

၁။ နေရာ