

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนทราย อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาคุณภาพภาคการเกษตรอินทรีย์วิถีชีวิตอย่างยั่งยืน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	วงเงินที่เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ทำ		
๑	อุดหนุนกลุ่มผู้เลี้ยงน้ำ	๑๕๐,๐๐๐	๐	๐			/		
๒	จัดงานเกษตรแฟร์และส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๓๓๐,๐๐๐	๐	๐			/		
	รวมทั้งสิ้น	๔๘๐,๐๐๐	๐	๐	๐				

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	วงเงินที่เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑	ก่อสร้างยกระดับถนน คสล. (สายทางจากจากคอนกรีตเดิม - ถาดยาง) หมู่ ๑	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	/		๓๐-ก.ย.-๖๖	กองช่าง		
๒	ก่อสร้างถนน คสล. (สายทางจากคอนกรีตเดิม - โนนหัวช้าง) หมู่ ๕	๓๐๗,๐๐๐	-	-	/		๓๐-ก.ย.-๖๖	กองช่าง		
๓	ก่อสร้างถนน คสล.(ถนนรอบบ้าน) หมู่ ๕	๒๘๘,๐๐๐	-	-	/		๓๐-ก.ย.-๖๖	กองช่าง		
๔	ก่อสร้างรางระบายน้ำ (จากศาลาประชาคม - บ้านนายสุนันท์) หมู่ ๑๒	๔๓๔,๐๐๐	-	-	/		๓๐-ก.ย.-๖๖	กองช่าง		
๕	ก่อสร้างถนน คสล. (จากถนนคอนกรีตเดิม - สานแยกบ้านโนนทรายน้อย หมู่ ๓) หมู่ ๑๔	๓๐๙,๐๐๐	๓๐๑,๐๐๐	๘,๐๐๐	/		๓๐-ก.ย.-๖๖	กองช่าง		
๖	ปรับปรุงหลังคาศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP	๑๒๔,๐๐๐	-	-	/		๓๐-ก.ย.-๖๖	กองช่าง		
๗	ก่อสร้างสนามกีฬา อบต.ดอนแรด	๕๐๐,๐๐๐	-	-	/		๓๐-ก.ย.-๖๖	กองช่าง		
๘	ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะท้ายฝั่	๔๐๐,๐๐๐	-	-	/		๓๐-ก.ย.-๖๖	กองช่าง		
รวมทั้งสิ้น		๒,๔๘๓,๐๐๐	๔๒๐,๐๐๐	๘,๐๐๐						

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	วงเงินที่เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการร่วมท้องถิ่นไทย	๓๐,๐๐๐	๒,๐๐๐	๐	/		/	๑๘ มี.ค. ๖๖	สำนักงานปลัด	
๒	การจัดกิจกรรมคัดเลือกผู้บริหารท้องถิ่น/ท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	๐	๐			/		สำนักงานปลัด	
๓	จัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	๐	๐			/		สำนักงานปลัด	
๔	ฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างพนักงานจ้าง	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๙,๑๖๐	๔๐	/			๒๖-๒๘ เม.ย ๖๖	สำนักงานปลัด	
๕	อบรมธรรมะเพื่อยกระดับคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงานฯ	๕๐,๐๐๐	๓๘,๒๐๐	๐	/			๑๙ มี.ย. ๖๖	สำนักงานปลัด	
๖	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน (อุดหนุน อบต.หนองบัวบาน)	๒๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	/				สำนักงานปลัด	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	วงเงินที่เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๗	อุดหนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมและวิทยาลัยอาชีวศึกษาอ้อมน้อยบุรี	๑๐,๐๐๐	๐	๐			/		สำนักปลัด	
๘	พัฒนาจุดเก็บรายได้	๕๐,๐๐๐	๐	๐			/		กองคลัง	
๙	การจัดทำแผนพัฒนาและทะเบียนทรัพย์สิน	๑๕๐,๐๐๐	๑๑๒,๕๐๐	๓๗,๕๐๐	/			๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	กองคลัง	
๑๐	ฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของ อปพร.	๒๕๐,๒๐๐	๑๘๒,๐๐๕	๘๙๕	/			๙ มี.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๑๑	ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล	๑๐๐,๐๐๐	๙๗,๐๒๐	๒๙๘๐	/			๒๙ ต.ค.๖๕ - ๕ มี.ค.๖๖ / ๑๑-๑๗ เม.ย ๖๖	สำนักปลัด	ปีใหม่
๑๒	ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองท้องถิ่น	๑๐๐,๐๐๐	๐	๐			/		สำนักปลัด	
๑๓	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๓๘๐	๒๐	/			๑๔ มี.ค. ๖๖	กองการศึกษาฯ	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	วงเงินที่เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑๔	สนับสนุนบุคลากรช่วยสอน (โรงเรียนประถมศึกษาในตำบลคอนแอม)	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๐	/			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	กองการศึกษา	
๑๕	สนับสนุนบุคลากรช่วยสอน -โรงเรียนดอนแร่วิทยา	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๐	/			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	กองการศึกษาฯ	
๑๖	สนับสนุนคณาจารย์การบริหารสถานศึกษา	๑,๔๖๖,๒๕๐	๑,๔๓๔,๒๘๐	๓๒๐	/			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	กองการศึกษาฯ	
๑๗	ค่าอาหารเสริม (นม)	๑,๖๒๘,๗๗๐	๑,๔๗๔,๑๔๔.๑๑	๑๕๔,๖๒๖	/			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	กองการศึกษาฯ	
๑๘	ตีพิมพ์ลอคโรค คมนกคอกภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๕๐,๐๐๐	๔๕,๕๕๖	๔๔๔	/			มี.ค.-เม.ย ๖๖	สำนักปลัด	
๑๙	ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันและกำจัดขยะ	๑๕๐,๐๐๐	๑๓๒,๔๗๖	๑๗,๕๒๔	/			เม.ย.-ส.ค ๖๖	สำนักปลัด	
	รวมทั้งสิ้น	๔,๗๔๐,๒๒๐	๔,๒๐๖,๗๑๑	๕๓๐,๕๐๙						

ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

จากการติดตามและประเมินผล ฯ พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานจากการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลออนแตรด มีดังนี้

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลออนแตรดมีงบประมาณในการบริหารและการพัฒนาในจำนวนจำกัดไม่เพียงพอเกี่ยวกับการพัฒนาของประชาชนในท้องถิ่น
๒. จำนวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) มีจำนวนมาก ซึ่งภายใต้ข้อจำกัดด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลออนแตรด จึงไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุก โครงการตามแผนที่กำหนดได้ ทำให้ร้อยละของโครงการที่ดำเนินการเสร็จน้อย
๓. การเสนอโครงการ/กิจกรรมของประชาชนที่นำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหลากหลาย ประเด็น ทำให้มีจำนวนมาก ซึ่งเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นแต่บางท้องถิ่นแต่บางประเภทที่รัฐบาลจัดสรรให้แก่ท้องถิ่นไม่สอดคล้องกับจำนวนประเด็นปัญหาความต้องการที่มีอยู่จริงของประชาชนในการพัฒนา
๔. โครงการที่เสนอเข้ามาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น เวลาดำเนินการจริงไม่ตรงตามความต้องการของประชาชน ไม่ครอบคลุม เสนอแผนอย่างหนึ่งประชาชนอยากได้ก็อยาก
๕. ระเบียบ กฎหมายมีขั้นตอนมากมายทำให้การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นล่าช้า

ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ

๑. บุคลากรและประชาชนร่วมมือการทำงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเสนอ โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหรือจังหวัดสุรินทร์ รวมถึงส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานโครงการให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนดไว้ให้ดียิ่งขึ้น
๒. ส่งเสริม และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชน มีความรู้ความเข้าใจ และเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงสามารถสะท้อนปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชนโดยส่วนรวมในการพัฒนาท้องถิ่น ให้ออกมาในรูปแบบ ของการเสนอโครงการ/กิจกรรม เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลออนแตรด ให้มีความสอดคล้อง และเหมาะสมกับศักยภาพในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลออนแตรด เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนที่กำหนดไว้
๓. สรรหาบุคลากรให้เพียงพอสอดคล้องกับปริมาณงานและภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ สามารถเปลี่ยนแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการนำเอาโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนที่กำหนด ในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานนำไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ